План-график мероприятий по реализации проекта "Комфортная и доступная поликлиника"
ГБУЗ НО "Городская поликлиника №4 Канавинского района г.Н.Новгорода"

Время				месяц / дни
Основные этапы проекта				
№	Краткое описание проблемы	Мероприятия	Ответственные	срок
1	Длительный процесс подъема маломобильных пациентов на гусеничном подъемнике	Установка подъемной платформы лифтового типа	Баталова Е.А. Федотова А.Г.	с 08.08.19 по 11.10.19
2	Низкая удовлетворенность маломобильных пациентов доступностью здания	Создание условий доступной среды в поликлинике (тактильная плитка, тактильные наклейки, адаптированный санузел)	Баталова Е.А. Федотова А.Г.	с 08.08.19 по 09.10.19
3	Отсутствие зон отдыха и ожидания	Проведение ремонта в зонах рекреации.	Пудова И.А. Баталова Е.А. Федотова А.Г.	с 02.10.19 по 29.11.19
4	Отсутствие системы навигации	Организация закупочных процедур	Баталова Е.А.	с 08.08.19 по 30.09.19
5	Низкая удовлетворенность пациентов качеством пространства	Проведение ремоных работ, закупочных процедур на приобретение системы кондиционирования, мебели для организации пространства	Баталова Е.А. Федотова А.Г. Лазарева С.А.	с 02.10.19 по 29.11.19
6	Отсутствие информации о порядке действия пациентов	Разработка и внедрение алгоритмов для пациентов	Баталова Е.А. .	с 01.10.19 по 31.10.19

№	Август 8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Сентябрь 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3																																																						
4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	█
5																																																						
6																																																						

№	Октябрь 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	█																				
2	■	■	■	■	■	■	■	■	█																						
3		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4																															
5		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	█

№	Ноябрь 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Декабрь 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1																																																													
2																																																													
3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	█																																
4																																																													
5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	█																																
6																																																													

■ - мероприятия согласно срокам; - отставание от сроков; █ Планируемый срок мероприятия